

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 42 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

FECHA DE REUNIÓN: 15 de diciembre de 2025

HORA INICIO: 2:00 p.m.

HORA FINALIZACIÓN: 3:00 p.m.

NOMBRE DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) 2024-2025"

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA: No-525-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025

NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: No-526-2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Dinorat Murillo R	Consorcio Puerto Barranquilla – Interventoría	Profesional Social – Interventoría
Martha De Hoyos	Consorcio Puerto Barranquilla – Interventoría	Ingeniera Residente – Interventoría
Diana Juvinao	Consorcio Dragado Puerto De Barranquilla 2024 – 2025 – Contratista	Profesional Social – Contratista
Sandra Julio		Asesora Social - Contratista
Vivian Mateus	Cormagdalena	Asesora de Dirección
Leonardo Cabarcas	Cormagdalena	Jefe Oficina Gestión y Enlace

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar el seguimiento al componente social y reputacional

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Saludos – confirmación de Asistentes
2. Actividades realizadas y proyectadas dentro del marco de gestión social
3. Seguimiento a Programa Comunidades Usuarias del Río
4. Conclusiones

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludos y confirmación de asistentes

Siendo las 2:00 p.m., se da inicio a la reunión con el saludo y verificación de asistencia por parte de la profesional social de la Interventoría. Acto seguido, se confirma el orden del día propuesto.

2. Actividades realizadas y proyectadas en la gestión social y reputacional.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 42 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

En desarrollo del segundo punto del orden del día, se informa que el Comité de Seguimiento Social No. 42 se centró en el Componente de Sostenibilidad – Programa con Comunidades Usuarias del Río, orientado al seguimiento de las Unidades Territoriales Las Flores, La Playa y Siape. Asimismo, se presentó un resumen de los demás componentes y programas.

El Contratista informó que, junto con la Interventoría, se revisó el buzón de PQRS sin encontrarse manifestaciones ciudadanas mediante esta herramienta.

Seguidamente, el Contratista informó que, a través de los grupos de WhatsApp, se mantuvo comunicación constante con las comunidades, lo que facilitó el intercambio de información relevante entre las tres Unidades Territoriales. Se compartió información sobre la entrega parcial de insumos de fortalecimiento y la gestión de descripción de artículos con proveedores que los requerían, en el grupo de la UT de La Playa se realizó una llamada grupal el sábado 13 para informar sobre los avances financieros de la actividad cultural del embellecimiento del muelle.

De igual forma, en el componente de monitoreo de noticias, la profesional social realizó rastreo en medios y redes sociales, identificando publicaciones asociadas al proyecto con connotación positiva sobre el canal navegable del Puerto de Barranquilla. Se destacaron la gestión para el dragado 2026, la estabilidad operativa del canal y avances en competitividad y exportaciones.

Posteriormente, se presentó balance de la reunión de avance de obra realizada el 10 de diciembre, con participación de representantes comunitarios de las Unidades Territoriales La Playa, Las Flores y Siape, así como delegados de entidades e instancias vinculadas al contrato. Durante la jornada se socializó información general del proyecto y el avance de los componentes técnico, ambiental, SST y social, concluyendo con un espacio de inquietudes y conclusiones. La actividad contó con participación activa y ordenada de los asistentes, fortaleciendo el diálogo, la transparencia y la articulación entre comunidades e instituciones.

Relacionamiento - AUNAP: El Contratista apoyó a la AUNAP con el taller sobre normatividad para el desarrollo de la actividad de pesca en el marco del inicio del torneo. Comité de Sostenibilidad: N°13

En el marco de la reunión de avance de obra, se dio por realizada la sesión del Comité de Sostenibilidad N.º 13, al considerarse que el espacio informativo desarrollado cumplió con los requerimientos técnicos y contractuales establecidos para esta instancia. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que durante el mes de diciembre las asociaciones

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 42 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

presentan limitaciones de tiempo y disponibilidad por compromisos propios de la temporada.

Como aspectos positivos, se destacó el reconocimiento general a la gestión social y al enfoque participativo del proyecto. Asimismo, se resaltó la disposición del equipo del proyecto para atender inquietudes técnicas y sociales, el interés en promover espacios de verificación en campo —como la visita a la draga para el próximo contrato— y el compromiso de fortalecer la articulación interinstitucional de cara a proyectos futuros, particularmente en relación con la disposición del botadero.

Entre los aspectos a fortalecer, se identificó la necesidad de mejorar la comunicación y socialización previa de decisiones técnicas que impactan la actividad pesquera, el fortalecimiento de la participación comunitaria desde las fases tempranas de planeación, con mayor autonomía en la definición de prioridades de inversión social, y la revisión anticipada de la localización y manejo del botadero para evitar afectaciones recurrentes a los caladeros.

En conclusión, la sesión permitió consolidar compromisos, fortalecer el relacionamiento entre comunidades e instituciones y sentar bases para una gestión más articulada y participativa en 2026, evidenciando un ejercicio efectivo de gobernanza territorial y diálogo social.

3. Programa con Comunidades Usuarias del Río - Seguimiento a Unidades Territoriales (UT):

La profesional social del Contratista dio continuidad con el Comité, presentando los avances de cada Unidad Territorial, y la articulación realizada con Cormagdalena, la Interventoría y el equipo de Comunicaciones de Cormagdalena.

En relación con la Unidad Territorial Las Flores, proyecto “Corazón del Río, Tierra, Cultura, Emprendimiento y Tradición”, el Contratista socializó los avances registrados en las diferentes líneas de intervención, destacándose las siguientes acciones:

- **Línea Cultural: Pedestal de bienvenida sobre la vía 40 con calle 106, que refleje la historia y el arraigo cultural de la comunidad.**

La profesional social del Contratista informa que, durante la presente semana, la Secretaría de Planeación informó que la resolución se encuentra elaborada y en proceso de revisión, previéndose la obtención del aval correspondiente la próxima semana. En relación con el subcontratista, se continúa avanzando tras la entrega del anticipo; el arquitecto realizó las gestiones de compra y actualizó el

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 42 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

cronograma, fijando como fecha de inicio el 15/12/2025 y de finalización el 30/12/2025.

Mural Artístico – Recuperación de Identidad Territorial
Artista seleccionado: Walter Arrubla.

Durante la presente semana se realizó seguimiento a la ejecución del mural, el cual, conforme al cronograma establecido, presenta un avance del 80 % sobre el total contratado, correspondiente a una longitud de 30 metros. La intervención se desarrolla en la unidad territorial y se tiene prevista su continuidad el lunes 15 de diciembre de 2025.

- **Línea de Fortalecimiento Organizativo:** Teniendo en cuenta que el Contratista no dispone de la logística necesaria para almacenar la totalidad de los insumos, se procedió a aplicar lo estipulado y acordado en los Comités Sociales y de Sostenibilidad, referente a la entrega parcial de insumos, bajo el compromiso de que estos no podrán ser utilizados hasta su entrega oficial a las Unidades Territoriales (UT). En este sentido, el día viernes 05/12/2025, previa convocatoria, se continuó con la entrega de insumos a las organizaciones pesqueras ASOPESBA, COOPEZ, ASOPECARTE y ESTUR.
- **Línea Fortalecimiento de Equipamientos Comunitarios:** Finalizada la actividad de mejoramiento del Muelle y Compra y entrega de insumos – fundación bocas de ceniza

Respecto de la Unidad Territorial La Playa, proyecto “Raíces de Mallorquín”, el Contratista presentó el siguiente resumen por líneas de intervención:

- **Línea Socioambiental:**
Siembra de Mangle rojo: Se programa para el 16 de diciembre de 2025, la jornada de compensación de las plántulas proyectadas 275. en compañía del Ingeniero Forestal del Contratista.
Vivero Escolar: Se avanzó en la adecuación del vivero escolar mediante la limpieza del área y el montaje de tubos rellenos de concreto para la instalación del cerramiento con polisombra. Las actividades iniciaron el 11 de diciembre y se prevé su finalización el 19 de diciembre.
- **Línea Cultural:** El sábado 13 de diciembre se realizó una llamada grupal con cinco (5) miembros comunitarios y la Interventoría para informar los avances de los gastos relacionados con el mural y el mejoramiento del muelle comunitario. En el espacio se recordó la selección del señor Sony como el artista encargado de ejecutar el mural y apoyar el diseño de la pintura del piso del muelle. Asimismo,

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 42 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

se informaron los pagos realizados a los proveedores Ital pinturas, Central de Aceros y Ferretería Cristina, los avances con Gráficas Navarro y los próximos desembolsos previstos para el proveedor del poste, la asesoría técnica y el anticipo del artista

- **Línea de Infraestructura Comunitaria:**

ASOPLAYA: Se finalizó la entrega de las dos puertas y se avanzó en el cierre del cielo raso, así como en la colocación de baldosas en paredes para mejorar la resistencia a la corrosión. Para la semana del 15 al 19 se prevé continuar con el embellecimiento de la fachada.

ASOPESMARPLA: Se culminó el montaje del cielo raso y la instalación de 28 luminarias. Durante la visita se identificaron observaciones menores en algunas uniones. El piso se encuentra completamente embaldosado, quedando pendiente la instalación de los zócalos. Para la semana del 15 al 19 se programó el embellecimiento de la fachada y la culminación del estucado y pintura interior.

- **Línea de Fortalecimiento de la Actividad de Pesca:** El Contratista informó al Comité de Seguimiento Social que se evidencian avances significativos en la entrega de insumos y acciones de fortalecimiento dirigidas a las organizaciones beneficiarias de la Unidad Territorial La Playa. Indicó que varias asociaciones ya cuentan con entregas finalizadas de motores, elementos de pesca, materiales de construcción y equipos orientados al fortalecimiento productivo.

De igual forma, señaló que otras organizaciones presentan entregas parciales y procesos de compra en curso relacionados con equipos tecnológicos, mobiliario, insumos de ferretería, artículos de oficina y mejoramiento de sedes comunitarias. Finalmente, precisó que continúan en ejecución actividades específicas como la construcción de canoa artesanal y la adecuación de vivero, manteniéndose el cumplimiento progresivo de los compromisos establecidos para esta Unidad Territorial.

Finalmente, respecto de la Unidad Territorial Siape, proyecto “Latidos del Río – Motor y Esperanza”, el Contratista informó lo siguiente:

- **Línea Cultural: Mural artístico**

Se informó la finalización y entrega del mural el 24/11/2025.

- **Línea Productiva: Compra de bienes y servicios.**

Durante la semana se recibieron cotizaciones de la JAC para completar el presupuesto de la UT, correspondientes a menajes de cocina, equipos de apoyo comunitario y chalecos salvavidas, actualmente en validación por el área de compras. Asimismo, se entregó el manifiesto requerido para la gestión del permiso de uso turístico de la lancha (ver anexo). Finalmente, se solicitó a la

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 42 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--




empresa Matuk la corrección de una cuenta de cobro, la cual será remitida a la Interventoría el 15/12/2025 para su revisión y aprobación.

Avance: 90%

4. Cierre

No habiendo otros asuntos por tratar, la profesional social de la Interventoría dio por terminado el Comité de Seguimiento Social No. 42 a las 3:00 p.m. del 15 de diciembre de 2025.

FIRMAS

 Firma MARTHA DE HOYOS B Ingeniera Residente – Interventoría Consortio Puerto Barranquilla	 Firma DINORAT MURILLO R Profesional Social – Interventoría Consortio Puerto Barranquilla
 Firma DIANA JUVINAO Profesional Social – Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025	 Firma SANDRA JULIO Asesora Social – Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025
 Firma VIVIAN MATEUS Asesora de Dirección CORMAGDALENA	 Firma LEONARDO CABARCAS Jefe Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA