

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 23 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

FECHA DE REUNIÓN: 29 de mayo de 2025

HORA INICIO: 10:00 a.m.

HORA FINALIZACIÓN: 11:00 a.m.

NOMBRE DEL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) 2024-2025"

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA: N° No-525-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025

NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: No-526-2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Martha De Hoyos	Consortio Puerto Barranquilla – Interventoría	Ingeniera Residente – Interventoría
Dinorat Murillo R	Consortio Puerto Barranquilla – Interventoría	Profesional Social – Interventoría
Diana Juvinao	Consortio Dragado Puerto De Barranquilla 2024 – 2025 – Contratista	Profesional Social - Contratista
Sandra Julio		Asesor - Profesional Social
Vivian Mateus	Cormagdalena	Asesor dirección
Leonardo Cabarcas	Cormagdalena	Jefe oficina gestión y enlace

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar el seguimiento de componente social y reputacional

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Saludos – confirmación de Asistentes
2. las actividades realizadas y las proyectadas dentro del marco de gestión social
3. Programa con Comunidades Usuarias del Río.
4. Seguimiento a cronograma del Programa Usuarios del Río.
5. Varios

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 23 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludos y confirmación de asistentes:

La profesional social de la Interventoría Consorcio Puerto Barranquilla, realizó la bienvenida y la confirmación de la asistencia del comité de seguimiento social los cuales quedaron registrados y son los que se encuentran en “Participantes” en la presente acta.

2. Actividades realizadas y proyectadas en la gestión social y reputacional.

La profesional social del contratista presenta las actividades desarrolladas del 26 de mayo al 1 de junio del presente año, además, las actividades proyectadas para la siguiente semana.

2.1. Componente Territorial

El Contratista realiza la socialización de la Resolución 1485 de 2022, Para validar la existencia y actividad pesquera de acuerdo con lo establecido ante la AUNAP, con las asociaciones ASOPPEDAM y AGRASTUPES.

2.2. Componente De Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social

- El contratista mantiene en funcionamiento el punto de atención PAC los días lunes y viernes
- Actualización de la cartelera con información de interés
- El 30 de mayo del presente año, la interventoría realiza la revisión del buzón del PQRS en compañía del profesional social del contratista evidenciando no existencia de manifestaciones ciudadanas por esta herramienta
- En la presente semana no se reportan PQRS.
- Se mantiene ubicada la valla informativa en el Campamento de AQUAMAR, ubicado en la Calle 106 # 90-68, Las Flores, Barranquilla.
- La profesional social realiza rastreo de noticias reportando (04) noticias asociadas al proyecto. reportando cuatro (04) noticias asociadas al Proyecto, en la página de la DIMAR, Asoportuaria, Henry Forero y El Norte
- **Comité de Sostenibilidad**
El viernes 30/05/2025, el contratista remite un mensaje recordatorio al grupo del comité de sostenibilidad, donde se informa sobre el vencimiento de los plazos, para la entrega de los perfiles del proyecto para cada UT, indicando acciones en particular.

2.3. Componente De Sostenibilidad

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 23 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

- En la capacidad de manos de obra el contratista mantiene la contratación del primer empleo y se evidencia la contratación de servicios con las diferentes empresas para el proyecto

3. Programa con Comunidades Usuarias del Río.

El Contratista informa sobre los avances del Programa

- Las capacitaciones SENA a través de 4 jornadas en el horario de lunes y viernes- iniciando el viernes 06/06/2025, de 1pm hasta la 4.pm.
- El 29 de mayo del presente año se reciben los perfiles de proyectos por parte dos UT (Siape y playa), y entregado a la interventoría vía correo electrónico, el sábado 31/05/2025.

Unidad Territorial (UT) La Playa: se tienen contemplado dos ideas, las cuales se integran entre sí:

- La casa del Pescador
- Construcción de unos Biombos y/o Bohíos, para fortalecer el turismo y cultura.

La interventoría acompaña el reconocimiento del terreno propuesto por la UT para ejecutar su propuesta de proyecto “Casa del Pescador”. En el desarrollo de la actividad, se hace un recuento por los integrantes de la UT: Alejandro Rodríguez y Edwin Escorcia del proyecto. Al respecto DIMAR informa, que antes de realizar gestiones ante la entidad, primero se debe conocer el concepto de Viabilidad Ambiental, porque en el sitio existen áreas protegidas. Si bien se informa que el proyecto es un proyecto muy lindo, es necesario conocer su viabilidad. Dicho esto, La Dra. Liliana- Contratista de Institución Barranquilla Verde, informa, es necesario se oficialice a través de un escrito la solicitud, que lo único que conoce al entidad es una información aislada entregada por la profesional social del contratista, quien muy amablemente hizo la invitación a la visita y compartió las coordenadas; estas fueron revisadas y el punto exacto donde marco, es una zona donde no se pueden desarrollar ninguna infraestructura por determinantes ambientales; son estas: El Pomca, Pan de manejo de manglares, Ronda Hídrica y Área ranzal

Además, informa, que, de acuerdo al estudio cartográfico, se evidencia por Coordenadas que el trámite de conceptos de Viabilidad le corresponde por jurisdicción y competencia a Barranquilla verde.

Terminada su intervención los representantes de la UT, se mostraron inconformes con el concepto preliminar entregado, puesto que comentan que, en el sitio, se construyó la casa del Manglar. A ello responde la funcionaria de la Entidad, que existen zonas de sostenimiento, donde si es posible construir, bajo unos requisitos. Nuevamente invita a pasar la solicitud y enviar las coordenadas, para verificar en campo, en que zonas es posible la construcción.

Dimar comenta que, para ellos, fue productiva la visita, puesto que se podía incurrir en errores en realizar inversiones en estudios; como ejemplo cita: Estudios de Viento y marea, Tramites ante los diferentes ministerios entre otros. Cuando, primeramente, se requiere la viabilidad ambiental.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 23 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

Se provecha el espacio y se procede por la UT a tomar las nuevas Coordenadas; esto apoyado por DIMAR, por parte del contratista se les apoyó en la proyección del oficio. Este fue entregado el mismo viernes 30/05/2025 vía WhatsApp a varios integrantes de la UT. Informan que su radicado lo realizarán el día martes 03/06/2025.

Partiendo de lo anterior, Mediante chat de WhatsApp- del grupo de comité de sostenibilidad, se envía mensaje de texto a la UT, donde se informa que, de acuerdo con la reunión sostenida con DIMAR, es necesario se evalúen los costos y tiempos; teniendo en cuenta los tiempos estipulados para la terminación del proyecto.

Durante el seguimiento realizado a dicha información, se les invita activar el plan B y se autorice vía correo electrónico la revisión del documento del predio aportado para compra. Se recomienda: Desde el punto de vista de prefactibilidad técnica, jurídica y financiera, el Plan B es más viable, rápido, económico y con menos riesgo. El Plan A puede ser factible, pero implica un proceso largo y costoso.

Con respecto al perfil del proyecto, este se presentó por la UT, fue objeto de revisión y ajuste y será enviado a la interventoría para revisión 31/05/2025

Unidad Territorial de Las Flores:

A la fecha la unidad territorial, no ha presentado el perfil del proyecto tal como se ha venido solicitando a través de los diferentes medios de comunicación. El día jueves 26 de mayo de 2025, envían vía WhatsApp dos oficios, sin radicados; dirigidos a EDUBAR y la Alcaldía, donde presentan la propuesta de su proyecto: "PROPUESTA DE MPLEMENTARIEDAD E INVERSIÓN EN INMEDIACIONES DE LA SEDE OPERATIVA DE LOS PESCADORES, UBICADA EN LA BARRA DE ARENA ENTRE EL MAR CARIBE Y EL CUERPO DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN". "Esto como una propuesta complementaria, al establecimiento de la sede operativa que ha construido la Administración Distrital, para este gremio".

Ambos comunicados informan, aspectos del proyecto, son estos:

- "1. La construcción de un Kiosco multipropósito, que permita desarrollar actividades complementarias a la pesca artesanal y comercial.
2. Implementar el uso irrestricto de los carros Golf, para el transporte de personal, en los trayectos Barrio Las Flores, hasta la Sede Operativa de Pescadores y Sede Operativa – Barrio Las Flores, con salida desde la Estación del Tren Turístico." Además, informan que dicha propuesta, cuenta con el aval de todas las organizaciones que integran la UT.

Partiendo de la gestión anterior, y al no obtener respuesta a la solicitud realizada, el día 30/05/2025, en el chat del grupo comité de sostenibilidad, se envía mensaje a la UT, donde se solicita: "Señores UT LAS FLORES aun no contamos con la formalidad de entrega del proyecto propuesto, tampoco contamos con la radicación formal ante entidades territoriales de los oficios compartidos, la factibilidad de la nueva propuesta implica tomar acciones inmediatas como:

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 23 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

Recibida esta información, se solicita a la unidad territorial

- Radicación de oficios existentes
- Solicitud oficial de viabilidad urbanística.
- Verificación con autoridad ambiental.

Sabiendo que la zona de intervención es ecológicamente sensible. Se recomienda activar proceso urgente de legalización, radicación y evaluación previa."

Unidad Territorial Siape: Diseño y Construcción de un Centro de Cómputo y Casa de Pescador

El día 26/05/2025, la UT Siape acude al llamado, con el fin de conocer las gestiones y coordinación interna entre las tres organizaciones (dos pesqueras y JAC), se informan se pusieron de acuerdo y continúan con la gestión ante la Alcaldía y el ADIS del permiso, para la construcción de la sala de cómputo, a este proyecto se le articulará el mejoramiento de la casa del pescador. Para ello se establecieron los siguientes acuerdos:

- Entregar el perfil del Proyecto, articulando las dos ideas de Proyecto: sala de cómputo y mejoramiento de la casa del Pescador. Fecha de entrega 30/05/2025- compromiso cumplido. Fue entregado el documento de manera formal, este se revisa, ajusta y se envía a la interventoría para su revisión el 31/05/2025. Por Correo electrónico.
- Adelantar las gestiones de permisos ante la entidad, donde radicarón los documentos. Se comparte vía WhatsApp, los documentos que han tenido traslado a otras dependencias.
- Compartir el contacto de la persona, que los atendido durante el seguimiento, se entrega el contacto y se establece la Comunicación con el funcionario del ADIS, quien informa, ya fue proyectada la respuesta y se encuentra en proceso de firma, como 'plazo máximo de entrega es el miércoles 04/06/2025, esperando la respuesta sea positiva.

Adicional a lo anterior, se ha solicitado a Cormagdalena, por medio de la oficina de Gestión y Enlace, apoyar a la UT en la gestión ante la alcaldía. En respuesta se obtuvo la aprobación. Esta información fue entregada por la interventoría, en espera se complete la gestión.

Dado que las tres organizaciones, lograron ponerse de acuerdo, se solicitó se pasara el oficio, donde se entregue el aval, de conformidad por todas las organizaciones que representan la UT. La proyección del oficio fue apoyada por el contratista y enviada a cada representante de la UT, para firma, quienes asumieron el compromiso de enviarla firmada el día martes 03/06/2025.

4. D. Componente Monitoreo Y Seguimiento:

Se da cumplimiento a los comités, ejecutados en las siguientes fechas:

Comité social #22: 23/05/2025

Comité Técnico#23: 20/05/2025.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 23 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

- **Proyección de actividades**

La profesional social del contratista diana Juvinao da a conocer el cronograma para trabajar en la siguiente semana iniciando del 2 al 8 de junio del presente año, actualización de cartelera informativa, atención en el PAC, monitoreo de noticias.



- **Varios:**

En el marco del comité de seguimiento, en el punto correspondiente a asuntos varios, se presentan los siguientes temas y deliberaciones:

La profesional social de la interventoría, Dinorat Murillo, solicitó a los asistentes manifestar si existía algún tema, pregunta o comentario para ser tenido en cuenta.

Se cierra la reunión sin tener mas pregunta o sugerencias.

FIRMAS

 Firma MARTHA DE HOYOS B Ingeniera Residente- Interventoría Consortio Puerto Barranquilla	 Firma DINORAT MURILLO R Profesional Social - Interventoría Consortio Puerto Barranquilla
 Firma DIANA JUVINAO Profesional Social - Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025	 Firma SANDRA JULIO Asesora Social - Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025
 Firma VIVIAN MATEUS Asesora de Dirección CORMAGDALENA	 Firma LEONARDO CABARCAS Jefe Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA