

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

FECHA DE REUNIÓN: 31 de octubre de 2025

HORA INICIO: 9:00 a.m.

HORA FINALIZACIÓN: 10:00 a.m.

NOMBRE DEL PROYECTO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) 2024-2025”

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA: No-525-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025

NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: No-526-2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Dinorat Murillo R	Consortio Puerto Barranquilla – Interventoría	Profesional Social – Interventoría
Martha De Hoyos	Consortio Puerto Barranquilla – Interventoría	Ingeniera Residente – Interventoría
Diana Juvinao	Consortio Dragado Puerto De Barranquilla 2024 – 2025 – Contratista	Profesional Social - Contratista
Sandra Julio		Asesor - Profesional Social
Vivian Mateus	Cormagdalena	Asesor dirección
Leonardo Cabarcas	Cormagdalena	Jefe oficina gestión y enlace

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar el seguimiento de componente social y reputacional

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Saludos – confirmación de Asistentes
2. Actividades realizadas y proyectadas dentro del marco de gestión social
3. Seguimiento a programa Comunidades Usuarias del Río.
4. Varios
5. Conclusiones

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludos y confirmación de asistentes

La reunión inicia a las 9:00 a.m. con el saludo y verificación de asistencia por parte de la profesional social de la interventoría. Participan representantes de la interventoría, contratista y Cormagdalena, según listado de asistencia. Se confirma el orden del día propuesto.

2. Actividades realizadas y proyectadas en la gestión social y reputacional.

El Comité de seguimiento social No. 38, se centra en el Componente de Sostenibilidad – Programa con Comunidades Usuarias del Río, orientado al seguimiento de las Unidades Territoriales Las Flores, La Playa y Siape.

3. Programa con Comunidades Usuarias del Río - Seguimiento a Unidades Territoriales (UT):

La profesional social del contratista, relaciona el avance de los proyectos sociales en las tres unidades territoriales, resaltando la continuidad con el encuentro de capacitación el 18/10/2025, iniciando el ciclo formativo de Buenas Prácticas Pesqueras, en temas de Divulgación de herramientas y medios tecnológicos para pescadores artesanales, dirigido al gremio pesquero, de las UT de Flores, playa y Siape. Esta capacitación se viene articulando entre la AUNAP, SENA y DIMAR. Para proyectar a los pescadores con las nuevas dinámicas de transitividad del Río Magdalena y animarlos a que se proyecten a iniciar el ciclo formativo de cursos OMI.

Diana Esther Juvinao Durán, profesional de la empresa contratista, inició su intervención presentando los avances de cada Unidad Territorial, y la articulación realizada con Cormagdalena, la interventoría y el equipo de Comunicaciones de Cormagdalena.

La UT Las Flores, el proyecto, *Corazón del Río*.

Línea Cultural – Pedestal: El 28 de octubre, se avanzó con la radicación de la Solicitud de Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público ante la Alcaldía Distrital de Barranquilla, bajo el radicado EXT-QUILLA-2025-0233864. A esta gestión se le ha realizado seguimiento permanente por parte del señor Omar, quien se ha mantenido en

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

comunicación directa con el profesional de Planeación Distrital, Jorge Mercado, para verificar el estado del trámite y los requerimientos técnicos asociados.

Diseño participativo del mural del Tajamar: identidad y comunidad

La profesional social comentó que en el Comité de sostenibilidad No 11 se realizó la socialización con los representantes de la UT Las Flores, se realizó una revisión del diseño preliminar del mural proyectado para el Tajamar Occidental. Durante la jornada, los participantes manifestaron que el boceto inicial no reflejaba de manera adecuada los elementos identitarios del territorio y resultaba limitado en su composición. Entre las observaciones más relevantes se destacaron:

- Incluir elementos representativos del Tajamar, tales como la **casa piloto**, un **faro**, y la **transición entre río y mar**, considerada un rasgo esencial del paisaje y de la estructura.
- Incorporar **embarcaciones menores (canoas)**, como símbolo del pescador artesanal y de la cultura ribereña.
- Ajustar la perspectiva para garantizar que el Tajamar sea claramente reconocible, evitando similitudes con otros escenarios (como Puerto Colombia). Se sugirió trabajar una **vista en perspectiva** que permita apreciar su longitud y la división natural de aguas.

Con relación a las observaciones planteadas, el muralista y la profesional de diseño señalaron que existe una dificultad técnica al ubicar el Tajamar en posición central sin perder el horizonte; sin embargo, coincidieron en la necesidad de replantear la composición para fortalecer la identidad visual del proyecto.

Como resultado de este ejercicio participativo, se acordó lo siguiente:

- Elaborar un **nuevo boceto** que integre las recomendaciones entregadas por la comunidad.
- En caso de no recibir un diseño alterno en el corto plazo, utilizar como base el **tercer bosquejo** socializado, incorporando los ajustes pertinentes.
- Compartir la **grabación de la reunión** con el diseñador, con el fin de asegurar que todas las observaciones sean incorporadas en el rediseño.

El proceso continúa abierto, manteniendo la disposición para recibir aportes adicionales por parte de la comunidad y avanzar hacia un mural que represente fielmente la **identidad cultural y paisajística** del territorio.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

Durante el Comité Social, el contratista solicitó a la interventoría la aprobación del inicio de las actividades críticas que forman parte del proyecto en las UT Las Flores y La Playa, específicamente:

Elaboración de canoas artesanales.

Compra de motores.

Elaboración de murales y letras.

Mejoramiento de equipamientos comunitarios (compra de insumos).

La interventoría, reconociendo la naturaleza prioritaria y la sensibilidad de estas actividades frente a posibles variaciones de precio y tiempos de fabricación, solicitó a Cormagdalena su aval institucional, recibiendo posteriormente una respuesta afirmativa, con lo cual se autoriza el inicio de dichas actividades bajo los lineamientos establecidos.

Asimismo, se socializó con la interventoría el archivo en Excel que contiene el estado general de las cotizaciones recopiladas por cada Unidad Territorial. En reciprocidad, la interventoría compartió un cuadro consolidado que integra información detallada sobre insumos, valores, organizaciones beneficiarias y representantes legales. Este insumo fue remitido al área técnica con el fin de unificar y armonizar la información, según lo propuesto por la interventoría.

Se presentó también una imagen ilustrativa del ejercicio realizado con cada organización, comparando los requerimientos frente al presupuesto aprobado para cada línea.

Unidad Territorial de Siape: Unidad Territorial Siape: Sandra Julio, profesional social del Contratista reportó:

Línea 1: Centro Comunitario y Cultural *Latidos del Río*

Durante la semana se adelantaron gestiones relacionadas con la definición del sitio para la construcción del Centro Comunitario y Cultural Latidos del Río, en el corregimiento de Siape.

El 30 de octubre de 2025 se realizó una reunión con el ADIS, coordinada por la profesional social del contratista, con participación del gerente de la entidad, la interventoría, la contratista y la lideresa comunitaria Dorina Camargo. En el encuentro, el ADIS informó que la Alcaldía destinó un área de 72 m² dentro del parque de Siape para la ejecución del proyecto.

La lideresa manifestó preocupaciones por seguridad debido a la presencia de grupos al margen de la ley en la zona. El ADIS aseguró que se garantizará la seguridad mediante el

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

programa de intervención de parques. Se acordó realizar una reunión comunitaria el martes 4 de noviembre para consultar la aceptación del espacio y comunicar el resultado a las partes involucradas.

La interventoría solicitó al ADIS que se entregue por escrito la justificación de la no aprobación del proyecto anterior en el parque San Judas Tadeo, ya que la UT incurrió en costos de diseños, cálculos estructurales y estudios de suelos que deben ser considerados en la ejecución presupuestal.

Como compromisos principales quedaron:

- Solicitar formalmente la no aprobación del proyecto San Judas Tadeo.
- Realizar la reunión comunitaria para definir el uso del nuevo espacio.
- Informar al ADIS los resultados y, de ser viable, ajustar el diseño estructural con el ingeniero.
- El ADIS se comprometió a gestionar el permiso permanente y aportar la plantilla y estudio de suelos si es necesario.
- Finalmente, se efectuó visita técnica al área asignada en el parque de Siape, verificando su integración en el diseño general proyectado por la Alcaldía.

Por otro lado, se informa que la empresa Matuk, emitió el presupuesto de los gastos cursados, para el diseño y presentación del proyecto, por un total de 13'000.000. (Trece millones de pesos m/l)

Línea 2: Renovación de la casa del pescador – Motor y Esperanza

El Contratista y la interventoría realizaron visitas de seguimiento al proyecto

Se verifica que los detalles relacionados a continuación, quedaron subsanados el 30/10/2025

- Forrar las puntas de las varillas del cercado
- Acabado del marco del baño principal
- Complementar el cielo Razo del closet

Mural Artístico

Durante la presente semana, se adelantaron las gestiones del pago del anticipo del 50% al artista para iniciar con la proyección del mural, este envía cronograma de actividades, el cual fue compartido con la interventoría, quien solicita que, como las actividades, están programadas para el fin de semana, se compartan videos y fotografías. Se muestra avance del proceso.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

Unidad Territorial de La Playa

Durante la semana se registraron avances en las diferentes líneas de intervención del proyecto, destacándose las siguientes acciones:

Línea Socioambiental:

Se realizaron inspecciones topográficas en los tres Box Culvert programados para limpieza, con presencia del área técnica de la interventoría. Se concertó el inicio de la ejecución para la próxima semana. La actividad, con un costo de \$17.228.500, fue aprobada por interventoría.

En cuanto a la siembra de mangle rojo en la ciénaga de Mallorquín, se adelantó la fase de acopio de plántulas, en espera de la validación del ingeniero forestal para su conteo y siembra (valor estimado: \$10.108.537).

Línea Cultural:

Se definieron y aprobaron los diseños del mural artístico y embellecimiento del muelle, que incorporan los colores de la bandera de Barranquilla y materiales epóxicos. Se encuentran pendientes las cotizaciones de luminarias (\$10.000.000).

Línea de Fortalecimiento Organizativo:

Se recibieron las cotizaciones para la compra de insumos productivos dirigidos a las organizaciones pesqueras (\$150.000.000).

Línea de Infraestructura Comunitaria:

Se efectuó la entrega de insumos para el mejoramiento de las sedes de ASOPLAYA y ASOPESMARPLA (\$30.000.000).

4. Varios

Gestión adelantada con Grupo Argos – Solicitudes de apoyo de las UT Las Flores y Siape

En el marco de las acciones de gestión interinstitucional orientadas a fortalecer los procesos comunitarios y culturales en territorio, se informó a la mesa que se remitieron a la representante del área de Sostenibilidad de Grupo Argos las solicitudes de apoyo presentadas por las Unidades Territoriales de Las Flores y de Siape.

1. Solicitud de apoyo – UT Las Flores

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

La UT Las Flores radicó una solicitud de donación de insumos para el desarrollo de actividades de mejoramiento comunitario y apoyo a la intervención cultural, la cual contempla:

5 cuñetes de pintura tipo 1 Premium color blanco.
5 galones de tintas de acrílico (amarillo, azul, rojo, negro y blanco).
5 galones de pinturas fluorescentes de colores variados.
60 bolsas de cemento.

El señor Orlando asumirá la responsabilidad del seguimiento a esta solicitud.
La representante de Grupo Argos recomendó definir de manera explícita el valor total del presupuesto a invertir e incluir el costo estimado de los materiales solicitados, con el fin de facilitar la evaluación interna de viabilidad por parte del área de sostenibilidad.

2. Solicitud de apoyo – UT Siape

La UT Siape presentó la solicitud de donación de 50 bolsas de cemento, requeridas para apoyar actividades comunitarias y de infraestructura básica.

Como recomendación, la representante de Grupo Argos indicó que esta solicitud debe ser redirigida formalmente vía correo electrónico al líder senior de sostenibilidad, a través del siguiente contacto: luis.duarte@argos.com.co. Para garantizar su trámite adecuado dentro del protocolo institucional de la empresa.

5. Conclusión:

El Comité de Seguimiento Social destacó el avance significativo en la organización y gestión del evento de entrega del Proyecto de Siape, reconociendo la importancia de unificar información, definir responsabilidades y garantizar una logística clara para cada Unidad Territorial. Se reafirmó la necesidad de consolidar oportunamente los insumos, cronogramas y soportes técnicos para asegurar una entrega transparente, eficiente y alineada con los objetivos institucionales.



6. Cierre

No habiendo otros asuntos, Dinorat Murillo Rivero dio por terminado el Comité 38 a la 10:00 a.m. del 31 de octubre de 2025.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 38 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	--	--

N.º	Compromiso	Responsable	Fecha límite
1	Enviar el cronograma detallado del evento con metodología y logística definida	Equipo de Organización / Comunicaciones	Por definir
2	Consolidar el resumen ejecutivo de insumos y proyectos por cada UT	Coordinadores de UT	Por definir
3	Remitir inversión, cantidad entregada, número de beneficiarios y alcance del proyecto	UT y equipo técnico	Por definir
4	Adjuntar fotografías del antes y después de cada intervención	UT con apoyo de comunicaciones	Por definir
5	Validar y aprobar la información consolidada antes de su presentación oficial	Comité de Seguimiento Social	Antes del evento

FIRMAS

 Firma MARTHA DE HOYOS B Ingeniera Residente- Interventoría Consortio Puerto Barranquilla	 Firma DINORAT MURILLO R Profesional Social - Interventoría Consortio Puerto Barranquilla
 Firma DIANA JUVINAO Profesional Social - Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025	 Firma SANDRA JULIO Asesora Social - Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025
 Firma VIVIAN MATEUS Asesora de Dirección CORMAGDALENA	 Firma LEONARDO CABARCAS Jefe Oficina Gestión y Enlace CORMAGDALENA