



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - OCAD
DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE

Acta No. 008

Fecha: 10 de septiembre de 2014
Lugar: Sala de Juntas, Cormagdalena Bogotá, Calle 93B #17-25 Of. 504
Modalidad: Sesión presencial
Horario: 8:30 am – 11:00 am

PARTICIPANTES

NANY HEIDY ALONSO TRIANA	Jefe de la Oficina Asesora Planeación Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
JUAN CARLOS MOJICA GONZALEZ	Subdirector de Transporte Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible Departamento Nacional de Planeación
CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADOS MARTÍNEZ	Jefe de la Oficina Asesora Planeación Gobernación de Magdalena
GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO	Alcalde Municipio de Sabanagrande
RAUL ARTURO RAMÍREZ OLAYA	Alcalde Municipio de Villavieja
AUGUSTO GARCÍA RODRÍGUEZ	Director Ejecutivo Cormagdalena Secretario Técnico

INVITADOS

MARIANELLA BERNAL PARADA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Cormagdalena
AUGUSTO NOGUERA	Secretario Técnico Sociedad Colombiana de Ingenieros



ADRIANA MAYA



Asesor Municipal
DNP SGR

LUZ ANGELA QUINTERO

Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Estado actual de los proyectos aprobados
4. Presentación proyectos dragados 2015
 - a. Dragado Barrancabermeja – Calamar
 - b. Dragado Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla
5. Definición de criterios de priorización de proyectos
6. Definición fecha próxima sesión de OCAD
7. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA QUÓRUM

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Cormagdalena en representación de la Secretaría Técnica del OCAD procede a verificar la participación de los miembros y delegados confirmando la participación de cuatro (4) miembros, dentro de los que hay un representante por cada nivel, Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, por lo cual existe quórum decisorio para realizar la sesión. En consecuencia siendo las 8:50 a.m. se da inicio a la sesión de OCAD.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los miembros del OCAD aprueban el Orden del Día propuesto y continua la sesión.

3. ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS

La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Cormagdalena en representación de la Secretaría Técnica del OCAD hace la presentación del estado Actual de los Proyecto Aprobados:

RECURSOS ASIGNADOS Y APROBADOS OCAD MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO MAGDALENA Y DEL CANAL DEL DIQUE

INGRESOS	
VIGENCIA 2012	\$ 53.207.660.054,00
BIENIO 2013-2014	\$ 88.631.206.908,00
80% Bienio(2013-2014)	\$ 70.904.965.526,40
Disponible (Vigencia 2012) + Bienio 2013-2014	\$ 124.963.337.249,12
TOTAL (2012, 2013-2014)	\$ 141.838.866.962,00

Proyectos Aprobados:

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	SESIÓN
VARIOS	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA NAVEGACIÓN DEL RÍO MAGDALENA	\$ 90.000.000.000	16/06/2013
HATILLO DE LOBA	CONSTRUCCIÓN MALECÓN TURÍSTICO EN CABECERA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	\$ 3.151.958.668	16/06/2013
CÓRDOBA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN EN EL SECTOR CÓRDOBA - SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE CÓRDOBA	\$ 3.476.646.016	16/06/2013
SANTA BÁRBARA DE PINTO	OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN SECTOR PINTO VIEJO - BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO	\$ 5.815.561.873	16/06/2013
VALOR TOTAL APROBADO		\$ 102.444.166.557	
REGIDOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE REGIDOR	\$ 6.851.425.806	27/11/2013
SAN MARTIN DE LOBA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MALECÓN EN EL PUERTO LAS MERCEDES EN SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR, CARIBE	\$ 2.495.522.192	27/11/2013
TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOCA, MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 3.955.214.287	27/11/2013
SAN ZENON	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA EN CABECERA MUNICIPAL SAN ZENÓN, MAGDALENA,	\$ 297.731.402	27/11/2013
SABANAGRANDE	CONSTRUCCIÓN MALECÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SABANAGRANDE, ATLÁNTICO, CARIBE	\$ 5.806.398.758	27/11/2013

De los proyectos aprobados, cuatro (4) están en ejecución: Hatillo de Loba, Santa Bárbara de Pinto, Córdoba y San Zenón, desde finales de mayo de 2014. El proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena es el APP adjudicado el 15 de agosto a la empresa Navelena; la firma de contrato se hará en el mes de septiembre y el acta de inicio se firmará en diciembre de 2014. El proyecto tiene vigencias futuras aprobadas por el CONFIS y los OCAD respectivos.

Para los proyectos en ejecución el estado es el siguiente:

A. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN SECTOR PINTO VIEJO – BARRO BLANCO SANTA BÁRBARA DE PINTO, MAGDALENA, CARIBE. BPIN 20132401060010

Al momento de comenzar la ejecución de este proyecto, tanto el contratista como el interventor evidenciaron que las cantidades de obra contratadas por el municipio con recursos de regalías aprobadas por el OCAD no eran suficientes para el tamaño del proyecto; en consecuencia se revisó y aprobó un cambio en su diseño que conserva el objetivo aprobado y no modifica el valor contratado de la obra. Esta suspensión conllevó un retraso en la obra de 43 días. A la fecha de esta reunión el trabajo viene adelantándose de manera normal y de conformidad con la programación convenida. La fecha estimada de finalización de la obra es 24 de noviembre de 2014.

B. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN EN EL SECTOR CÓRDOBA - SAN ANDRES MUNICIPIO DE CÓRDOBA. BPIN 20132401060002

Tiene una ejecución a la fecha del 40%; la obra deberá estar terminada el 1 de diciembre de 2014.

C. CONSTRUCCIÓN DE MALECON TURISTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HATILLO DE LOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. BPIN 20132401060008

Este proyecto tuvo atrasos al inicio de la obra donde se suspendió por 21 días lo cual generó un atraso en la ejecución por el incumplimiento de la alcaldía en la reubicación de vendedores existentes en el área comprometida con la obra, actividad que estaba bajo la responsabilidad del municipio.

Los ajustes autorizados por el municipio y por la interventoría no afectan el valor del contrato. Esta obra deberá estar terminada en el primer trimestre de 2015

D. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA EN CABECERA MUNICIPAL SAN ZENÓN, MAGDALENA, CARIBE. BPIN 20132401060014

Esta aprobación consiste en la elaboración de unos estudios que se encuentra adelantando el propio municipio al igual que la interventoría. Estos estudios deberán estar terminados en el mes de diciembre 2014.

La situación de los demás proyectos aprobados es la siguiente:

E. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACION PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE REGIDOR. BPIN 20132401060016

En cumplimiento a lo previsto por el OCAD, Cormagdalena adelanta el proceso licitatorio y el concurso para la obra y la interventoría. Se tiene previsto la adjudicación de la obra para el próximo 12 de septiembre.

Otros proyectos

Adicional a lo anterior, se presenta un informe emitido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros –SCI de los siguientes proyectos, el cual es producto de un Convenio que se ejecutó con recursos propios de la Corporación, éste como apoyo al desarrollo de las actividades de la Secretaría Técnica.

- CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOCA, MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR
- CONSTRUCCIÓN MALECÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SABANAGRANDE, ATLÁNTICO, CARIBE
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y MALECÓN EN EL PUERTO LAS MERCEDES EN SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR, CARIBE

El resultado de esta revisión, se presenta como una recomendación para los ejecutores de los proyectos. Para ampliar esta información se invitó al Secretario Técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Augusto Noguera, para que presentara su informe en esta sesión del OCAD, el resultado de las visitas realizadas con especialistas a los tres municipios ejecutores que en este caso son los municipios de: Tamalameque - Cesar, Sabanagrande - Atlántico y San Martin de Loba – Bolivar, fue enviado a cada uno de los ejecutores.

La principal conclusión, de esta revisión está enfocada a definir aclaraciones a los proyectos desde lo técnico y disminuir los imprevistos en las obras contratadas con el presupuesto aprobado, no detener el proceso ni descalificar los proyectos ya aprobados. En ningún momento se propone el cambio del objeto del proyecto ni afectará los presupuestos aprobados. Se trabaja en conjunto con los Alcaldes para lograr proyectos optimizados, con mejor inversión y que sean técnicamente estables.

Conclusiones:

- Realizar una mesa técnica con los miembros del OCAD y la Sociedad Colombiana
- Socializar los cambios definitivos propuestos con los alcaldes haciendo énfasis en que el objeto principal planteado y aprobado no puede modificarse.
- La revisión de proyectos por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros es una decisión de la administración actual de Cormagdalena y no debe considerarse como una obligación.
- La MGA del proyecto debe reenviarse cuando se incurra en cambios en el diseño y no en el presupuesto para actualizar las actividades a realizar y los valores específicos que les correspondan.

4. PRESENTACIÓN PROYECTOS DRAGADOS 2015

- a. Dragado Barrancabermeja – Calamar
- b. Dragado Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla

El Director de Cormagdalena presenta al OCAD la propuesta de destinar \$10.000 millones de los recursos de regalías disponibles en la vigencia actual para dragado Barrancabermeja – Calamar y Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla, en razón a que para el año 2014, no se solicitaron recursos del presupuesto nacional porque se estimaba que el proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena iniciara en agosto de 2014, situación que no se presentó por retrasos en el proceso de aprobaciones en el MHCP y el DNP.

Teniendo en cuenta que sólo existe una disponibilidad de \$14.000 millones para aprobación de proyectos presentados por los municipios por \$63.000 millones, el OCAD consideró no procedente la solicitud. Se recuerda que el OCAD municipios ribereños y del Canal del Dique ya aprobó \$90.000 millones del presente bienio 2013- 2014 para el proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.

5. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Saldo disponible:

El saldo disponible a la fecha para aprobación de nuevos proyectos es: \$14.437.758.722,00.

El total de proyectos presentados es diecinueve (19) que suman \$69.192 millones donde se incluye el proyecto ya priorizado en el OCAD anterior para El Piñón, Magdalena (Caño Schiller) por \$5.500 millones. (Ver cuadro anexo 1.) Teniendo en cuenta lo anterior hay \$14.437 millones disponibles para proyectos por lo cual se definen criterios de priorización.

Proyectos por Departamento:

DEPARTAMENTO	VALOR	PROYECTOS
ANTIOQUIA	6.703	1
ATLANTICO	3.175	2
BOLIVAR	19.371	6
CALDAS	5.766	1
HUILA	13.459	5
MAGDALENA	17.432	3
TOLIMA	3.286	1
TOTAL	69.192	19

Criterios de Priorización:

1. Proporcionalidad en la distribución geográfica por el Alto, Medio y Bajo Magdalena de la repartición de los recursos, siempre y cuando haya proyectos presentados para cada zona.
2. Los proyectos de control de inundaciones prevalecen frente a los proyectos de turismo y recreación.
3. El proyecto debe cumplir con el Plan de Acción de Cormagdalena.

Proyectos por sector del Magdalena:

SECTOR	VALOR	PROYECTOS
ALTO	22.511	7
MEDIO	10.857	2
BAJO	35.824	10
TOTAL	69.192	19

Para la siguiente sesión de OCAD de acuerdo a lo establecido por los miembros en esta sesión se llevarán a revisión para luego viabilizar, priorizar y aprobar inicialmente los siguientes:

Aprobación con recursos disponibles y proyectos priorizados:

EL PIÑÓN	\$ 5.550.649.238
----------	------------------

RECURSOS DISPONIBLES

PONEDERA	\$ 1.300.341.000
SUAN	\$ 1.874.679.110
ZAMBRANO	\$ 1.615.197.338
REMOLINO	\$ 2.455.114.182
VILLAVIEJA	\$ 7.152.215.706

\$ 14.397.547.336

Aprobación con 50% Vigencia Futura 2015

VIGENCIAS FUTURAS

TELLO	\$ 240.000.000
GIGANTE	\$ 787.333.760
EL AGRADO	\$ 3.872.681.972
YONDÓ	\$ 6.702.642.224
SAN AGUSTIN	\$ 1.407.214.079
RIO VIEJO	\$ 4.154.971.722
LA DORADA	\$ 5.765.863.658

\$ 22.930.707.415

La aprobación de los proyectos está sujeta a la aprobación por parte de la mesa técnica que se hace previo a la sesión de OCAD por los ministerios correspondientes. Los proyectos de la primera parte que no sean aprobados por la mesa técnica quedarán para la aprobación con vigencias futuras de 2015.

6. DEFINICIÓN FECHA PRÓXIMA SESIÓN DE OCAD

Se propone el 8 de octubre como fecha para el próximo OCAD dependiendo de la entrega de proyectos revisados por parte de la mesa técnica a la cual se enviarán hoy, 10 de septiembre.


7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hay proposiciones y varios.

COMPROMISOS DE LA SESIÓN:


- Se envía copia de la lista de proyectos presentados para los miembros del OCAD.
- Los resultados de la mesa técnica con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda se socializarán con los miembros de OCAD por correo electrónico y los respectivos alcaldes.
- En la próxima sesión de OCAD se aprobarán los proyectos definidos previamente hoy y priorizados por los miembros del OCAD.
- Realizar una mesa técnica con los alcaldes y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la cual participaran algunos delegados del Gobierno Nacional, para explicar las situaciones presentadas en los proyectos.

Siendo las 11:00 am se levanta la sesión no presencial y para constancia se firma la presente acta por la Secretaria Técnica y el Presidente del OCAD de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y del Canal del Dique.



NANI-HEIDY ALONSO TRIANA

Jefe de la Oficina Asesora Planeación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Presidente OCAD



AUGUSTO GARCÍA RODRIGUEZ
Director Ejecutivo Cormagdalena
Secretario Técnico OCAD